

7	Петровская ул. д. 10, к. 2, лит. А	Прием заявок до 17.08.16г. Торги 26.08.16 г.	141,00		15.09.16г.	30.12.16г.	проектированы				
8	Посадская ул. д. 1/82, лит. А	ООО " Проект Инжиниринг Люзунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	133,67999	133,67999	11.01.16 г.	10.04.16 г.	проектированы	100%(133,68)			
9	Посадская ул. д. 47, лит. А	Прием заявок до 22.11.2016г. Торги 28.11.2016г.	18,70119								
10	Посадская ул. д. 51, лит. А	Прием заявок до 25.11.2016г. Торги 02.12.2016г.	57,55655								
11	Пролетарская ул. д. 18, лит.А	ООО " Проект Инжиниринг Люзунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	133,67999	133,67999	11.01.16 г.	10.04.16 г.	проектированы	100%(133,68)			
12	пр. Ленина д. 5 А, лит А	ООО " Проект Инжиниринг Люзунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	250,000	250,00	11.01.16 г.	10.04.16 г.	проектированы	100%(250,0)			
13	ул.Юрия Инге, д.1. лит.А	Прием заявок до 26.10.2016г. Торги 03.11.2016г.	132,43550								
ИТОГО:			2106,07821	12191,61321				628,81			
								Выполнение на 18.10.16 г.	10714,35		

Адресная программа НО " Фонд капитального ремонта":	всего: 18 в работе: 3, вып.: 9
Проведение конкурса:	6
	всего: в работе: 18

	до 50%	0
	50-90%	0
	90-99%	0
	100%	9