

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ремонта МКД Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017 год

№№ пп	Адрес	Наименование подрядной организации, дата и номер договора	Лимит финансирования, т.руб.	Сумма по договору, т.руб.	Дата начала работ	Срок выполнения работ	Дата окончания работ	Виды работ	Ход выполнения мероприятий программы (степень готовности проектной документации, технических заданий, смет, конкурсной документации, ход выполнения работ)	Документы сданы в фонд рег. оператор	Документы сданы в жилищный комитет	Примечание
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ												
1	ул. Восстания д. 22, лит А	Опубликован 27.02.17 г. Изв. № 431/А/АВР	4977,25652		в течении 5 раб. Дней после подписания контракта	122 дн.		ремонт аварийных конструкций (перекрытие)				Прием заявок до 14.04.17 г. Подведение итогов 27.04.17 г.
2	ул. Восстания д. 74, лит А	АО "Экспертный центр" дог. №9-153/А/КР/2017 от 24.03.2017	1743,03818		в течении 5 раб. Дней от 01.04.17 г.	70 дн.		ремонт крыши (мягкая кровля)				
3	ул. К. Либкнехта, д. 15 лит. Б	Опубликован 28.03.2017 г. Изв. № 609/А/ИС/ТС	10022,92472		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	98 дн.		ЦО, ГВС				Прием заявок до 11.05.17 г. Подведение итогов 22.05.17 г.
4	ул. К. Маркса, д. 13 лит. А (КГИОП)	Опубликован 10.03.17 г. Изв. № 518/Б/Фс/Кр	18145,77429		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	122 дн.		ремонт крыши (жесткая кровля), фасад				Прием заявок до 25.04.17 г. Подведение итогов 10.05.17 г.
5	Красная ул. д. 15 лит. А	Опубликован 17.02.17 г. Изв. № 339/А/Кр	1914,18184		в течении 5 раб. Дней после подписания контракта	77 дн.		ремонт крыши (жесткая кровля)				Прием заявок до 11.04.17 г. Подведение итогов 20.04.17 г.
6	пр. Ленина д. 5, лит. А	Не состоялся	4236,56400		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	119 дн.		ремонт аварийных конструкций (перекрытие)				Прием заявок до 14.03.17 г. Подведение итогов 27.03.17 г. Заявок нет. Фонд объявит торги в течение 2 нед.
7	ул. Мануильского д. 9, лит. А	Опубликован 17.02.17 г. Изв. № 339/А/Кр	2837,45986		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	77 дн.		ремонт крыши (жесткая кровля)				Прием заявок до 11.04.17 г. Подведение итогов 20.04.17 г.
8	Посадская ул. д. 1/82, лит. А	ООО "СтройРезерв"	3873,20250		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	119 дн.		ремонт аварийных конструкций (лоджии)				

9	Пролетарская ул. д. 18, лит. А	Не состоялся	36698,08455		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	147 дн.		ремонт аварийных конструкций (перекрытия)			Прием заявок до 14.03.17 г. Подведение итогов 27.03.17 г. Заявок нет. Фонд объявит торги в течение 2 нед.
10	Широкая ул. д. 5, лит. А	Опубликован 17.02.17 г. Изв. №339/А/Кр	796,85046		в течении 5 раб. дней после подписания контракта	77 дн.		ремонт крыши (жесткая кровля)			Прием заявок до 11.04.17 г. Подведение итогов 20.04.17 г.
11	ул. Ю. Инге д. 1, лит. А		2309,46484					ремонт фундамета			торги на ПСД
12	Петровская ул. д. 10, к. 2, лит. А (КГИОП)							ремонт фундамета			Фонд объявит торги в течении 2 нед. (проект на рассмотрении в сметном отделе фонда)
13	ул. Гидростроителей, д. 10, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	3033,9357 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС			торги на ПСД
14	Кронштадтское ш. д. 34, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2122,46447 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС			торги на ПСД
15	Кронштадтское ш. д. 36, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	3013,42431 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС			торги на ПСД
16	Кронштадтское ш. д. 38, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2364,2605 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС			торги на ПСД
17	ул. Литке д. 11/37, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2844,49061 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС			торги на ПСД

18	ул. Литке д. 7/32, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2661,05442 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
19	ул. Станюковича, д. 1/9, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2781,76735 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
20	ул. Станюковича, д. 3, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	1604,65466 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
21	ул. Станюковича, д. 6, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	3491,26862 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
22	ул. Станюковича, д. 7, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2296,4639 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
23	ул. Станюковича, д. 8, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	3782,60129 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
24	Цитадельское ш. д. 39, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2974,83806 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
25	Цитадельское ш. д. 41, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2838,02534 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
26	Цитадельское ш. д. 43, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2545,212 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
27	Цитадельское ш. д. 45/12, лит. А	объявление аукциона апрель 2017 года	2212,66894 (ГВС в соответствии с адресной программой)					ГВС, ХВС					торги на ПСД
	ИТОГО ПО РЕМОНТУ:		128121,93193	0,000					0,00				
ПРОЕКТИРОВАНИЕ													

1	ул. Восстания д. 22, лит А	ООО " Проект Инжиниринг Лиозунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	111,45150	111,45150	11.01.16 г.		10.04.16 г.	проектирование, АК (перекрытие)	100%(111,45)			торги на СМР
2	ул. Восстания д. 34, лит А		231,12327					проектирование, АК (перекрытие)				Фонд объявит торги в течении 2 нед.
3	ул. Гусева д. 4, лит. А (ГКИОП)	ООО " Аксиома" № П/9/АВР/2/2016 от 16.06.16 г.	309,00	309,00	16.06.16 г.		15.01.17 г.	проектирование, АК (перекрытие)	100%(150,0)			были замечания к проекту, замечания устранены, проект находится на рассмотрении в сметном отделе фонда
4	пр. Ленина д. 5 В, лит А							проектирование, АК (перекрытие)				100%(159,00)
5	Петровская ул. д. 10, к. 2, лит. А (ГКИОП)	ООО "Паллада"	141,74	141,74	15.09.16 г.		30.12.16 г.	проектирование, АК (фундамент)	100%(145,00)			Фонд объявит торги в течении 2 нед. (проект на рассмотрении в сметном отделе фонда)
6	Посадская ул. д. 1/82, лит. А	ООО " Проект Инжиниринг Лиозунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	133,67999	133,67999	11.01.16 г.		10.04.16 г.	проектирование, АК (лоджии)	100%(133,67)			торги на СМР
7	Пролетарская ул. д. 18, лит.А (кв.№55, 56, 57, 20)	ООО " Проект Инжиниринг Лиозунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	133,67999	133,67999	11.01.16 г.		10.04.16 г.	проектирование, АК (перекрытие)	100%(133,67)			торги на СМР
8	Пролетарская ул. д. 18, лит.А (кв.№31)	опубликован 21.03.17 г. Изв. № 573/Г/АВР	134,42139			45 дн.		проектирование, АК (перекрытие)				Прием заявок до 10.05.17 г. Подведение итогов 19.05.17 г.
9	пр. Ленина д. 5 А, лит А	ООО " Проект Инжиниринг Лиозунген Рус" дог. № П/9/АК/3 от 11.06.16 г.	250,000	250,00	11.01.16 г.		10.04.16 г.	проектирование, АК (перекрытие)	100%(250,00)			торги на СМР
10	Красная ул. д. 8 к. 3, лит. А		126,964					проектирование, АК (перекрытие)				Фонд объявит торги в течении 2 нед.
11	ул. К. Либкнехта, д. 15 лит. Б	ООО " Системы эффективного теплоснабжения" дог. № П/9/ИС/4/2016 от 30.12.16 г.	333,675	333,675	30.12.16г.		13.03.17г.	проектирование, ЦО, ГВС	100%(333,675)			торги на СМР
12	ул. К. Маркса, д. 13 лит. А (КГИОП)	ООО " Матис" дог. № П/9/ОКН/5/2016 от 30.12.16 г.	745,181	745,181	30.12.16г.		19.05.17г.	проектирование, крыша, фасад	100%(745,181)			торги на СМР
13	Посадская ул. д. 47, лит. А	АО "Ладога телеком" дого. № П/8/АВР/13/2016 от 16.12.16г.	18,701	18,701	16.12.16г.		27.02.17г.	проектирование, АК (балкон)				Договор расторгнут. Фонд объявит торги в течение 2 нед.

