

**ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ремонта МКД Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2018г.
на 02.02.2018г.**

№№ п/п	Адрес	Наименование подрядной организации, дата и номер договора	Лимит финансирования, т.руб.	Сумма по договору, т.руб.	Общая сумма лота, т.руб.	кол-во районов в извещении	Дата начала работ	Срок выполнен ия работ	Дата окончания работ	Виды работ	Ход выполнения мероприятий программы (степень готовности проектной документации, технических заданий, смет, конкурсной документации, ход выполнения работ)		Количество людей, работающих на объекте	Примечание
1	ул. Восстания д. 16, лит А	опубликован 15.01.18 г. Изв. № 338/А/Кр	1862,39046		36775,60388	+ 5 районов		112 дн.		ремонт крыши				Прием заявок до 13.02.18 г. Подведение итогов 26.02.18 г.
2	ул.Карла Либкнехта, д.15 б, лит.А	опубликован 24.11.17 г. Изв. № 82/А/Фс	7043,24402		25007,47681	+ 1 район		133 дн.		ремонт фасада				подана 1 заявка ООО "Глобус" Прием заявок до 31.01.18 г. Подведение итогов 12.02.18 г.
3	ул. Карла Либкнехта, д. 25, лит. А	опубликован 15.01.18 г. Изв. № 338/А/Кр	1744,77750		36775,60388	+ 5 районов		112 дн.		ремонт крыши				Прием заявок до 13.02.18 г. Подведение итогов 26.02.18 г.
4	ул.Комсомола, д.3/2, лит.А	опубликован 15.01.18 г. Изв. № 337/Кр	1878,86400		23367,84680	+ 1 район		84 дн.		ремонт крыши				Прием заявок до 13.02.18 г. Подведение итогов 26.02.18 г.
5	Красная ул. д. 8, корп.3, лит. А	Дог.№ 3/4/9/10/15- 30/А/ИС/2018 от 29.12.2017г. ООО "Неолит"	3911,39910	3891,84210	8847,51728	+ 4 района	12.01.2018г.	77 дн.	28.03.2018г.	ремонт ХВС, ГВС, ВО	5%	194,593		
6	Пролетарская ул., д.18, лит.А	опубликован 24.11.17 г. Изв. № 82/А/Фс	14357,51060		25007,47681	+ 1 район		133 дн.		ремонт фасада				подана 1 заявка ООО "Глобус" Прием заявок до 31.01.18 г. Подведение итогов 12.02.18 г.
7	Советская ул., д.31, лит.А	опубликован 15.01.18 г. Изв. № 338/А/Кр	3174,55282		36775,60388	+ 5 районов		112 дн.		ремонт крыши				Прием заявок до 13.02.18 г. Подведение итогов 26.02.18 г.
8	Посадская ул., д.51, лит.А	опубликован 29.01.18 г. Изв. № 385/Б/Фс	2893,05011		2893,05011			98 дн.		ремонт фасада				Прием заявок до 26.02.18 г. Подведение итогов 05.03.18 г.
9	Пролетарская ул., д.18, лит.А	опубликован 23.01.18 г. Изв. № 356/А/ИС/ТС	18596,39698		23127,79404			91 дн.		ремонт ЦО, ХВС, ГВС, ВО				Прием заявок до 22.02.18 г. Подведение итогов 05.03.18 г.
10	Советская ул., д.31, лит.А1	опубликован 23.01.18 г. Изв. № 356/А/ИС/ТС	4531,39706		23127,79404			91 дн.		ремонт ЦО				Прием заявок до 22.02.18 г. Подведение итогов 05.03.18 г.
ИТОГО ПО РЕМОНТУ:			59993,58265	3891,84210								194,59300		
1	ул. Ю. Инге д. 1, лит. А	Победитель ООО "ЛАТТ" дог.№ 9-1100/А/ФН/2017 от 15.11.2017	3454,23524							ремонт фундамента				конкурсные процедуры состоялись в 2017г., ремонтные работы перенесены на 2018г. (ЛАТТ не получил ордер ГАТИ)
2	Петровская ул. д. 10, к. 2, лит. А (КГИОП)		761,35344							ремонт фундамента				конкурсные процедуры в 2017г. не состоялись