2013 год
Санкт-Петербург
Адрес: **ул., Мартынова, дом 1/33, литера А-А1-А1-А2**
Вид выполняемых работ**: капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения**
Получатель субсидий: **ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района Санкт – Петербурга»**
Наименование подрядной организации: **ООО «КРЕДО-Сервис»**

До начала выполнения работ – отключающее устройство системы холодного водоснабжения



После выполнения работ – отключающее устройство системы холодного водоснабжения



До начала выполнения работ – стояки холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения



Поле выполнения работ — стояки холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения



До начала работ - квартирный стояк теплоснабжения



После выполнения работ - квартирный стояк теплоснабжения



До начала работ - квартирный стояк теплоснабжения



После выполнения работ - квартирный стояк теплоснабжения



До начала работ - стояк холодного и горячего водоснабжения на первом этаже



После выполнения работ - стояк холодного и горячего водоснабжения на первом этаже



До начала работ - стояк холодного, горячего водоснабжения и водоотведения на первом этаже



После выполнения работ - стояк холодного, горячего водоснабжения и водоотведения на первом этаже



До начала работ- стояки водоотведения ,холодного и горячего водоснабжения.



После выполнения работ- стояки водоотведения ,холодного и горячего водоснабжения.



Раскопка выпуска системы водоотведения



Отсыпка траншеи песком



Монтаж трубопроводов системы водоотведения



До начала работ - розлив холодного водоснабжения



После выполнения работ – розлив холодного водоснабжения



После выполнения работ – розлив холодного водоснабжения



До начала работ - верхний розлив системы теплоснабжения



После выполнения работ – верхний розлив системы теплоснабжения



При выполнении работ применены: задвижка с обрезиненным клином диаметром 50; труба ПП арм диаметром 90, 75, 63, 50, 40, 32, 25, 20; кран шаровой диаметром 25, 20,15; кран шаровой с американкой диаметром 20, 15; теплоизоляция термофлекс 114х13, 76х20, 60х20, 48х20, 42х20, 35х20, 28х20; труба полиэтиленовая диаметром 110,50; ревизия 110,50; тройник 110х110х90, 110х50х90; отвод 110х45, 50х45; унитаз «компакт»; хомут 4″, 2″, 11/4″,11/2″,1″,3/4″,1/2″